

	Interimslösung im Bestand			
	Baukosten einschl. Einrichtungskosten			418.375,48 €
	abzgl. Einrichtungskosten			91.035,00 €
	abzgl. Zuschuss des Kreises			30.000,00 €
	Gesamtkosten			297.340,48 €
	Miettertrag monatlich 2.970,-- €/24 Monate			71.280,00 €
	Gesamtaufwand Gemeinde			226.060,48 €
	Mobile Einheiten			
	Bieter 2			526.860,60 €
	abzgl. Einrichtungskosten			98.770,00 €
	Gesamtkosten			428.090,60 €
	davon Mietkosten 24 Monate			249.900,00 €
	monatliche Mietkosten			10.412,50 €
	abzgl. Mietertrag			2.970,00 €
	Mietkosten bereinigt			7.442,50 €
	davon 50% Kreis WAF			3.721,25 €
	Mietkosten Gemeinde tatsächlich mtl.			3.721,25 €
	Mietkosten Gemeinde 24 Monate			89.310,00 €
	Gesamtkosten			428.090,60 €
	abzgl. Mietkosten gesamt			249.900,00 €
	zzgl. Mietkosten Gemeinde			89.310,00 €
	Gesamtaufwand Gemeinde			267.500,60 €
	Bieter 3			419.974,80 €
	abzgl. Einrichtungskosten			98.770,00 €
	Gesamtkosten			321.204,80 €
	davon Mietkosten 24 Monate			154.795,20 €
	monatliche Mietkosten			6.449,80 €
	abzgl. Mietertrag			2.970,00 €
	Mietkosten bereinigt			3.479,80 €
	davon 50% Kreis WAF			1.739,90 €
	Mietkosten Gemeinde tatsächlich mtl.			1.739,90 €
	Mietkosten Gemeinde 24 Monate			41.757,60 €
	Gesamtkosten			321.204,80 €
	abzgl. Mietkosten gesamt			154.795,20 €
	zzgl. Mietkosten Gemeinde			41.757,60 €
	Gesamtaufwand Gemeinde			208.167,20 €